

监 理 日 志 ()

日期: 2018年5月10日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19 ~ 25 °

工程名称: 衡水9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

上午因下雨, 为施工未施工。
 下午1区域以 ~~电缆沟~~ 直流电缆沟回填个别地方土未夯实。
 2. 区域三箱变基础支模时, 混凝土保护层过薄。
 以上所有现场施工问题已联系现场负责人逐一检查及整改。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

单 州 天 合 光 伏

发 电 系 统 有 限 公 司

施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 现场施工人工27人。
 上午因下雨, 未施工。
 下午区域一、二、三箱变基础, 5V G. 预制包基础支模

其 它 事 项

本日现场监理人员

严卫忠、王洪伟、邵伟、王健

记录人:

邵伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):