

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 11 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 22~30°

工程名称: 衡东县 0.7MW 光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视光伏支架、组件安装均符合规范要求; 巡视直流电缆沟回填个别地方回填土未夯实;已联系现场负责人整改 下午: 巡视箱变基础、SVG 基础支模均符合规范要求;预制色钢筋绑扎时东边底层偏低,不符合设计要求,已联系施工方负责人整改。	
施 工 情 况	施工单位 常州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 施工现现场发电机二台,三轮车一辆,现场施工人数 23 人。 区域: 三箱变基础、SVG 基础支模;预制色基础钢筋绑扎。
其 它 事 项	黄经理、业主(城建头)到现场检查施工进度。	
本日现场监理人员		严卫忠、王洪伟、郭伟、王健
记录人: 郭伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):