

监理日志()

日期: 2018年5月12日

星期: 五

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

天气: 多云

气温: 22~27°

监理工作情况	<p>上午: 巡视机箱变基础，现浇支模、电缆沟开挖均符合设计要求；</p> <p>下午: 巡视机箱变基础、预制仓基础支模均符合设计要求；预制仓预留窗口位置与设计要求不符，已联系现场负责人整改。</p> <p>逆变器支架焊接个别地方未刷防腐漆已联系现场负责人逐一检查及整改。</p>	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州天合光伏	施工现场发电机二台，三轮车一辆，现场施工人员27人； 区域一、三箱变基础、SVG基础支模， 预制仓基础钢筋绑扎。 区域一交流电缆沟开挖。 区域三逆变器支架焊接。

其它事项	苏经理到现场检查工作。	

本日现场监理人员	严卫忠，王洪伟，邹伟，王健	
记录人:	邹伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):