

监 理 日 志 ()

日期: 2018年5月14日

星期: 一

天气: 晴
气温: 25~33°

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午: 巡视预制仓基础支模, 陪同业主(城建头)与电力国网公司领导检查工作. 下午: 巡视区域三逆变器安装, 区域二箱变基础浇筑完成, 均符合设计^{旁站}要求	
施 工 情 况	施工单位 郴州天合光伏发电系统有限公司	施工内容及进度 方施工现场发电机二台, 三轮车一辆, 货车一辆. 区域一预制仓基础支模完成; 区域二箱变基础浇筑完成; 区域三逆变器安装完成.
其 它 事 项	业主(城建头)与国网公司领导现场对现场施工进度进行现场监督, 指导. 截止计划箱变基础, SVG基础, 预制1053仓基础今日全部浇筑完成, 由于货车故障, 导致混凝土超出初凝时间, 混凝土全部返回厂家.	
本日现场监理人员	严卫忠, 王洪伟, 邓伟, 王健	
记录人: 邓伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	