

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏电站项目。

日期	2018年05月16日 星期三	气候	晴	气温	35℃/26℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 1×4 ² 直流线盘盘场11000米。		
施工方人员动态: 交流电缆沟开挖					
施工机械动态: 发电机二台, 三轮车一辆。(31: 5500米, 黑: 5500米)					
施工进度情况	区域一、二交流电缆沟开挖、交流电缆(3×25mm ²)铺设; 基箱变基石出, 5VG基石出, 预制舱基石出洒水养护。				
检查发现的问题	1. 交流电缆过路铺设时未使用镀锌钢管保护; 2. 个别交流电缆沟深度达不到设计要求;				
处理措施、意见、结果	1. 镀锌钢管已联系施工方项目负责人, 电缆沟回填前报审监理部, 监理验收合格后再回填。 2. 电缆沟深度未达到设计要求的地方及时整改且逐一检查。				
协调内容或其他	联系项目负责人, 由于近日天气炎热, 天气预报已黄色预警, 施工单位做好防暑降温防护措施, 合理安排工作时间, 错开高温高峰期。				
记录人	郭伟		总监签阅		