

监 理 日 志

工程名称: 衡水市 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年5月17日 星期一	气候	晴	气温	28 ~ 35°
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 三轮车1辆, 打桩机1辆					
施工进度 部位	1. 马岭寨村区域一交流电缆沟(3X150mm ²)开挖, 交流电缆(3X150mm ²)铺设; 2. 霞流村桩基打桩; 3. 箱变基础, 4V6基础, 预制桩基础洒水养护;				
检查发现的 问题	1. 个别交流电缆沟深度达不到设计 要求; 2. 交流电缆铺设时个别转弯半径未达 到规范要求;				
处理措施、 意见、 结果	1. 电缆沟深度未达到设计要求的 地方已通知施工方现场整改; 2. 交流电缆转弯半径已联系现场 负责人及时整改;				
协调内容 或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		