

# 监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年5月20日 星期一	气候	晴	气温	27~35°			
监理人员动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	30人							
施工机械动态:	三轮车一辆							
施工部位 进度情况	1. 箱变基础拆模,SVG基础,模板,预埋件拆模观感良好,无蜂窝麻面现象。 <del>木方已移至覆流村地块。</del> 2. 区域一、二逆变器直流电缆接线。 3. 区域二交流电缆(3×150mm <sup>2</sup> )铺设。							
检查发现的问题	1. 区域一个别交流电缆沟深度未达到设计要求;							
处理措施、意见、结果	联系施工方负责人针对交流电缆沟深度未达到设计要求的地方逐个检查及整改后,报审监理部。							
协调内容 或其他								
记录人	舒伟		总监签阅					