

监 理 日 志

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年5月21日 星期二	气候	晴	气温	27~36°
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 三轮车一辆					
施工进度情况	1. 逆变器基础、SVG基础、预制仓基础洒水养护; 2. 逆变器电气线接线; 逆变器支架焊接加固; 3. 区域二交流电缆(3x150mm ²)回填;				
检查发现的问题	1. 逆变器安装在支架上摇晃厉害, 存在安全隐患; 2. 个别交流电缆在回填时未夯实;				
处理措施、意见、结果	1. 联系施工方现场负责人, 对现有逆变器支架进行加固后报审监理单位; 2. 联系现场施工负责人, 严格按照设计要求、规范要求施工。				
协调内容或其他					
记录人	邵 伟		总监签阅		