

监 理 日 志

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年5月23日 星期三	气候	多云	气温	21~25°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 霞流村:预埋桩进场1172根 立柱进场1968根			
施工方人员动态:	48人				
施工机械动态:	三轮车1辆, 挖机1辆				
施工进度情况	1. 霞流村桩基础打桩完成, 箱变基础开挖 2. 石汉佳场地填平基本完成; 3. 牛脑寨村(3x70mm ²)交流电缆全线敷设; 围栏立柱基础开挖				
检查发现的问题	1. 牛脑寨村交流电缆沟深度未达到设计要求; 2. 围栏立柱基础个别地方深度未达到设计要求;				
处理措施、意见、结果	1. 牛脑寨村已联系现场施工负责人现场整改后再铺设交流电缆; 2. 围栏立柱基础未按要求的地方通知施工方返工及整改。				
协调内容或其他	霞流村地块当地村民阻工, 业主(城建投)出面解决。				
记录人	郭 伟	总监签阅			