

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年5月26日 星期六	气候	晴	气温	22~33℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱进场八台,已全部到场(马脑寨村)			
施工方人员动态:	48人				
施工机械动态:	吊机一台,挖机二台				
施工进度情况	1. 马脑寨村交流电缆沟回填, 电缆(3×70mm²)架空线接头安装; 汇流箱接线; 2. 区域二、三箱变吊装完成; 3. 霞流村预埋管桩, 累计固定1172根, 累计支模470个				
检查发现的问题	1. 汇流箱在接线时, 个别地方弯度未达到设计要求;				
处理措施、意见、结果	1. 已联系现场施工方负责人及时整改				
协调内容或其他	箱变已全部到场(三台), 吊装完成二台.				
记录人	郭伟		总监签阅		