


监 理 日 志

工程名称: 德化县 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018 年 5 月 27 日 星期 A	气候	晴	气温	21 ~ 32°
监理人员动态: 3 人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 48 人					
施工机械动态: 挖机 二台					
施工进度情况	1. 马岫寨村 汇流箱接线, 开关站出线柜接线完成; 2. 霞流村支架基础浇筑共计 400 个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		