

监 理 日 志

工程名称: 衡水 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年5月28日 星期二	气候	晴	气温	24 ~ 31°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 霞流村: 檩托进场7872个 预埋埋桩进场796个 抱箍: 1030个, 直连板: 1968个 边压土块: 3936个, 中压块: 17712个			
施工方人员动态:	53人				
施工机械动态:	一台挖机、一台泵车、一台吊车				
施工进度情况	1. 马脑寨、汇流箱接线完成, 箱变、SVG、开关站全部吊装完成; 区域三、围栏桩不出开挖, 二次设备接线; 箱变高低压侧接线已完成二台。 2. 霞流村支架基础浇筑300个, 5个设备基础垫层浇筑完成, 支架桩基础500个, 支模400个				
检查发现的问题	1. 马脑寨木杆个别围木杆木桩与木桩之间距离未达到设计要求(3m)。 2. 汇流箱接线时, 交流电缆($3 \times 150 \text{mm}^2$)在使用钢管保护时未用绝缘皮保护电缆。				
处理措施、意见、结果	以上所有现场施工问题已及时联系施工方负责人整改。				
协调内容或其他	1. 业主到马脑寨村、霞流村现场检查、指导工作。 2. SVG设备到场, 二次设备厂家人员到场。				
记录人	郭伟		总监签阅		