

监 理 日 志

工程名称: 衡水县9.711W光伏扶贫项目

日期	2018年2月29日 星期二	气候	晴	气温	24 ~ 32 °
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	53人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况 施工部位	1. 霞流村桩基出板模450个, 接地沟开挖300m; 2. 马胸寨村围栏桩基开挖, 箱变设备接线, 3. 电气设备接地已完成.				
检查发现的问题	1. 霞流村桩基出孔深未达到设计要求, 2. 围栏桩基开挖时个别孔深未达到 设计要求; 3. 马胸寨村做设备接地时, 个别接 地焊缝未处理已刷防腐漆.				
处理措施、意见、结果	1. 霞流村现场施工问题已联系现场 施工负责人整改. 2. 马胸寨村所有现场施工问题已 联系施工负责人及时整改.				
协调内容 或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			