

监 理 日 志

工程名称: 衡水市 9.7 MW 光伏扶贫项目

日期	2018年5月31日 星期五	气候	多云	气温	19 ~ 23°
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 支架横梁、斜撑进场 覆流衬			
施工方人员动态:	53人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 马脑寨村一次、二次设备接线, 5V6V接线; 马脑寨村并网成功. 2. 覆流衬上午因下雨无施工, 下午支架材料散料.				
检查发现的问题	1. 区域二 1. 马脑寨村区域二到区域一通讯光纤电缆在回填时未使用保护套管. 2. 覆流衬个别支架基础孔内有积水.				
处理措施、意见、结果	1. 下发监理工程师通知单 (H) GF-JLT2D-03, 通知施工方必须通讯电缆保护管, 安装完成后报市监理部复验. 2. 覆流衬已联系现场负责人通知人工清理.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			