

监 理 日 志

工程名称: 衡水市 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年 6 月 3 日 星期二	气候	雨转多云	气温	20 ~ 26℃
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 霞流村: 组件进场 32 件 外观合格.			
施工方人员动态:	53 人				
施工机械动态:	一台挖机				
施工进度情况	1. 马眼寨村清除光伏场区为垃圾, 通讯光纤横线; 2. 霞流村支架基础拆模, 支模 400 个, 设备基础绑筋完成一个, 支架线装.				
检查发现的问题	1. 个别支架横梁既有超出设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 已联系现场负责人现场调整及整改.				
协调内容或其他	业主(城建投)到霞流村检查指导工作.				
记录人	郭伟	总监签阅			