

监 理 日 志

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年6月4日 星期一	气候	多云	气温	19 ~ 23℃
监理人员动态:	3 人	材料进场, 取样见证。合格情况: 组件进场 24 件。			
施工方人员动态:	53 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 马厂梁村场内垃圾清理, 铺设基础回填; 2. 支架基础浇筑 200 个, C25 混凝土 36m ³ , 支架安装 15 组, 设备基础钢筋绑扎, 接地线开挖 500m。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		