

监 理 日 志

工程名称: 衡水市 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年6月5日 星期三	气候	雨	气温	19 ~ 24℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场321件.			
施工方人员动态:	44人				
施工机械动态:					
施工进度 部位	1. 马脑寨村因下雨未施工. 2. 霞流村支架安装20组, 银每基础绑扎完成3个; 支架基础拆模、支模200个. 接地沟开挖600m.				
检查发现的 问题	1. 霞流村个别支架现场开孔未做防腐.				
处理措施、 意见、结果	1. 清理焊渣, 刷防腐漆.				
协调内容 或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			