

监 理 日 志

工程名称: 修东 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018 年 6 月 6 日 星期三	气候	阴	气温	22 ~ 27°
监理人员动态:	3 人		材料进场、取样见证、合格情况: 霞流村进场 32 件 外观合格		
施工方人员动态:	48 人				
施工机械动态:	一台 挖机				
施工进度情况 施工部位	1. 马脑系村箱变基础回填、通讯电缆(区域一到区域二)用 PVC 管重新铺设、回填。 2. 霞流村支架基础浇筑 100 个, C25 混凝土 ±18m ² , 支架安装 25 组, 接地沟开挖 200m。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	业主到马脑系村检查、指导工作; 霞流村进场协调道路阻工事宜。				
记录人	郭 伟		总监签阅		