

监 理 日 志

工程名称: 衡东县 0.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	多云	气温	22~27℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏材料: 围栏全部到场 霞流村: 组件进场32件 外观合格			
施工方人员动态:	缺 48人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 光伏材料围栏基础支模, 逆变器支架编号牌; 2. 霞流村组件安装10组, 支架安装5组;				
检查发现的问题	霞流村一组支架倾角超出设计允许偏差.				
处理措施、意见、结果	现场调整, 符合要求;				
协调内容 或其他	业主到现场检查指导工作.				
记录人	郭伟		总监签阅		