

监 理 日 志

工程名称: 衡水县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年6月9日 星期六	气候	晴	气温	22~29℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏材料: 1. 组件进场32件; 2. 逆变器50个, 数据采集器50个;			
施工方人员动态:	48人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 马服寨村逆变基础台阶完成2个, 并开开关立点, SVG基础台阶已完成; 2. 光伏组件安装12组, 支架安装7组累计57组;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		