

监 理 日 志

工程名称: 衡水县 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018年6月10日 星期日	气候	晴	气温	23 ~ 32℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 霞流村: 组件进场 32件			
施工方人员动态:	工人 42人, 管理人员 2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 霞流村支架安装 30组, 累计 84组; 组件安装 9组, 累计 31组; 浇筑 3个箱变基础底板, 5V6基础底板, 开关室底板, 支架基础 100个;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或 其他	监理王健、郭伟移至霞流村 电站 地块。				
记录人	郭伟		总监签阅		