

# 监 理 日 志

工程名称: 乐东1.7MW光伏扶贫项目

|                |                                                          |                                 |      |    |          |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|----------|
| 日期             | 2018年6月11日 星期二                                           | 气候                              | 晴    | 气温 | 22 ~ 31℃ |
| 监理人员动态:        | 4人                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>程流村: 组件进场32件 |      |    |          |
| 施工方人员动态:       | 工人42人, 管理人员2人                                            |                                 |      |    |          |
| 施工机械动态:        |                                                          |                                 |      |    |          |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 1. 程流村: 支架安装8组, 共计92组;<br>组件安装14组, 共计45组;<br>支架基础浇筑100个; |                                 |      |    |          |
| 检查发现的问题        | 无                                                        |                                 |      |    |          |
| 处理措施、意见、结果     | 无                                                        |                                 |      |    |          |
| 协调内容<br>或其他    |                                                          |                                 |      |    |          |
| 记录人            | 郭 伟                                                      |                                 | 总监签阅 |    |          |