

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月12日 星期二	气候	小雨	气温	20-26℃
监理单位动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 证件进场32件		
施工方人员动态: 1人5人 管理人员 2人					
施工机械动态: 一台挖机					
施工进度情况 施工部位	设备基础钢筋支模、支架安装24组, 累计116组。 证件安装10组, 累计55组。(霸流) 石塘: 设备基础垫层浇筑、预埋管桩焊接				
检查发现的问题	有两组支架落差超出设计允许偏差				
处理措施、意见、结果	现场重新调整。 符合要求。				
协调内容 或其他	业主现场勘察确定挡土墙位置、高度				
记录人	王洪伟		总监签阅		