

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月13日 星期三	气候	多云	气温	20-25℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人 52人 管理人员				
施工机械动态:	一台挖机				
施工进度情况	石汉佳: 开关柜基础钢筋绑扎。 霞流: 支架安装 12组 累计 13组 组件安装 10组 累计 65组 设备基础钢筋支模。				
检查发现的问题	开关柜基础圈梁少两根Φ12钢筋				
处理措施、意见、结果	现场加上。已整改。				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟		总监签阅		