

监 理 日 志

工程名称: 衡东县2.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年6月14日 星期四	气候	多云	气温	23-28℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 工人52人, 管理人员2人 施工机械动态: 一台挖机		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	石滩: 设备基础钢筋绑扎, 预埋管桩焊接 霞流: 设备基础支模, 支架安装19组, 累计150组, 组内安装13组 累计78组				
检查发现的问题	石滩工地预埋管桩焊接不规范 支架基础坑内土没清干净				
处理措施、意见、结果	预埋管桩满焊 基坑已清理				
协调内容或其他	业主领导到石滩工地检查指导工作				
记录人	王洪伟		总监签阅		