

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月15日 星期五	气候	多云	气温	23-33℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 石滩支架材料进场 合格			
施工方人员动态:	工人52人 管理人员2人				
施工机械动态:	二台挖机				
施工进度情况	霞流: 设备基础浇筑4个, 支架安装20组, 彩钢7组 组保安装12组, 彩钢: 90组 石滩: 设备基础钢筋, 4个				
检查发现的问题	一箱变基础浇筑时出现涨模现象				
处理措施、意见、结果	重新加固				
协调内容或其他	业主到霞流指导工作				
记录人	王张伟		总监签阅		