

监 理 日 志

工程名称: 衡县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月16日 星期六	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态: 3			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人5人 管理人员2人					
施工机械动态: 一台挖机					
施工进度情况	霞流: 设备基础拆模 支架安装20组 累计190组 组件安装26组 累计116组 石滩: 支架基础支模 设备基础钢筋				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	业主到石滩协调村民阻工事宜				
记录人	王洪伟		总监签阅		