

监 理 日 志

工程名称: 镇平县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月19日 星期二	气候	多云	气温	25-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人37人 管理人员2人				
施工机械动态:	-台挖机				
施工进度情况	霞流: 开关柜基础支模、支架安装15组 累计245组, 组件安装3组 累计10组 累计160组. 石滩: 设备基础砌墙 支架基础浇筑 150个.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	业主到石滩协调村民阻工事宜, 到霞流指导工作 监理协助检测 质检测				
记录人	王洪伟		总监签阅		