

监 理 日 志

工程名称: 德县 97MW 炉内脱硫项目

日期	2018 年 6 月 22 日 星期 B	气候	小雨转阵雨	气温	26-32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 石灰浆料进场 2.5Mpa			
施工方人员动态: 工人 65 人, 管理人员 2 人					
施工机械动态: 一台挖机					
施工进度情况	霞流: 支架安装 20 组, 累计 300 组, 组件安装 10 组, 19 号日 石滩: 设备基础支模完成 2 个, 支架基础浇筑 500 个, 支架安装 20 组				
检查发现的问题	箱变基础预埋线管标高符合设计要求				
处理措施、意见、结果	下降. 符合要求.				
协调内容或其他	业主、刘霞流、石滩协调施工进度				
记录人	王洪伟		总监签阅		