

监 理 日 志

工程名称: 衡阳 9.7 MWP 光伏扶贫项目

日期	2018年6月23日 星期六	气候	阵雨转阴	气温	26 ~ 31°C
监理单位动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	浇筑6人, 质检员3人		石粉混凝土6车 (66 ³), (X5)		
施工机械动态:	二台挖推机, 发电机2台				
施工进度情况	<p>1. 敷设 10kV 送出线路施工, 10kV 高压中压架设 (100米), 挖沟, 电缆沟开挖支架, 绝缘中压约 15MW, 逆变器中压 4 台 (区域四).</p> <p>2. 浇筑: 一个箱变, 预制板浇筑完成, 埋基础浇筑约 200 个, 支架浇筑 30 组</p>				
检查发现的问题	<p>1. 部分挖沟高缺焊接达不到要求, 防腐不到位.</p> <p>2. 个别地方有低电压沟开挖深度达不到设计要求.</p> <p>3. 浇筑前对钢筋绑扎, 支模进行了检查, 发现个别地方, 钢筋与模板没有预留保护层.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 对于焊接, 防腐不符合要求的地方, 要求班组立即整改, 已达到要求.</p> <p>2. 对于电压线沟开挖深度不满足设计要求的, 已要求施工方整改, 合格.</p> <p>3. 在浇筑前, 要求施工方调整钢筋与模板之间的距离, 已整改完的.</p>				
协调内容或其他	<p>湘潭市来现场对建设进行了监督</p>				
记录人	李忠		总监签阅		