

监 理 日 志

工程名称: 衡东县12MW光伏扶贫项目

日期	2018 年 6 月 24 日 星期二	气候	阴转多云	气温	26~34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人 80人 管理人员 2人				
施工机械动态:	2台挖机				
施工进度情况 施工部位	霞流: 支架安装 20组 累计 340组 组件安装 15组 累计 240组 逆变器安装 6台 累计 10台 石滩: 设备基础支模 支架安装 20组 累计 70组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	业主到石滩、霞流督促施工进度				
记录人	王洪伟		总监签阅		