

监 理 日 志

工程名称: 新乐县 9.1MW 光伏扶贫项目

日期	2018 年 06 月 27 日 星期三	气候	晴	气温	27-36℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 一、二次开关柜、预制舱进场。 外观检查未发现异常。			
施工方人员动态:	102人				
施工机械动态:	吊车台、发电机3台、电焊机3台				
施工进度情况	1. 光伏施工队, 支架组件安装 15组 (16人) 预埋电杆及电杆 (4人) 逆变器汇流箱基础 (4人) 光伏逆变器 (5人) 房箱至二次开关柜电杆架设完成, 4组汇流箱 (2个已安装完成) 至箱变电缆 (2根 3x150) 敷设完成, 逆变器汇流箱 3x150 电缆敷设完成, 箱变及 6人。 2. 光伏施工队: 三区中组 8组 (累计 13组), 组件安装 3组, 3x150 (两根), 3x150 (一根) 电缆敷设完成, 接电并网准备, 3x150 电缆敷设完成, 施工人员 40人				
检查发现的问题	1. 石堆基础要求每天浇水养护至少 4 次。 2. 石堆支架, 组件安装时注意坡度。 3. 电缆转弯半径不满足规范要求 (50)				
处理措施、意见、结果	1. 已及时通知施工单位浇水养护, 已执行。 2. 要求施工单位加派施工人员, 现已添加 9 人。 3. 现场要求施工人员立即整改, 电缆转弯半径已达到要求。				
协调内容或其他	用电设备道路运输问题, 城建投、施工单位已跟新时村民协调, 协调运输问题, 预制舱已由厂家装车完毕。				
记录人	王洪		总监签阅		

