

监 理 日 志

工程名称: 镇江市9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月28日 星期四	气候	晴	气温	27-36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 铜管(6台)已进场, 外观检查合格			
施工方人员动态:	95人				
施工机械动态:	吊车2台、挖机2台、焊机3台、				
施工进度情况	1. 光伏: 支架组件安装20组, 逆变器、汇流箱接线4人, 电缆(可开院)完成80%, 二次防腐防腐放件完, 接线完成50%, 基础及预埋板基本完成, 10KV杆塔电缆敷设到光伏柜接线完成, 30KV杆塔电缆敷设完成。 2. 光伏: 光伏箱变安装(2台), 两个箱变基础, SVG基础浇筑完成, 组件安装20组, 逆变器(5台)汇流箱(1台)接线完成。				
检查发现的问题	1. 设计要求, 电缆需铺沙盖砖, 但电缆起砖铺在了电缆下面。 2. 基础浇筑前对钢筋绑扎支模进行检查, 发现个别部位钢筋靠模板, 没有保护层。				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场及时整改, 已符合设计要求。 2. 浇筑前对钢筋进行调整, 预留保护层, 已符合要求。				
协调内容或其他	要求施工单位抓紧时间联系SVG厂家, 抓紧时间发货。				
记录人	张忠	总监签阅			

