

# 监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年06月27日 星期五	气候	晴	气温	27-36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	107人				
施工机械动态:	控制柜、发电机等				
施工进度情况	<p>1. 覆流、支架、测控中表 14组、接地沟、预埋沟、电缆沟等工程完成 2MW. 逆变器中表 20台、汇箱中表 6台. 台区逆变器至汇流柜至箱变中表敷设完成. 接地线、控制柜二次接线完成. 10KV线路由于电杆断裂. 加杆更换. 架线向倒点.</p> <p>2. 石滩: 汇箱中表 51组. 逆变器至汇流柜至箱变中表敷设完成. 接线完成. 二次柜接线完成. (覆流、石滩高压中表. 设备试验完成)</p>				
检查发现的问题	<p>1. 覆流倒点前发现 10KV 电杆断裂.</p> <p>2. 覆流、石滩. 二次柜接线区域拉线及中表架施工存在安全问题.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 要求及时加杆加线更换电杆. 完成 10KV 线路贯通事项. 不影响 630 前网. 已加杆把电杆更换.</p> <p>2. 要求现场施工定抓紧清理现场拉线. 不允许在控制柜内休息. 已警告. 并已得到改善.</p>				
协调内容或其他					
记录人	李忠		总监签阅		

