

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年10月30日 星期六	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
3人					
施工方人员动态:					
100人					
施工机械动态:					
发电机3台、挖机一台					
施工进度情况	1. 覆土: 汇流箱到箱变电缆管位4根(3x150)完成。10KV线路架线、果线、搭线完成。汇流箱、箱变低压侧柜体完成30%。一、二、三次箱变绝缘冲击、调试完成。支架组件安装15组。 2. 石坝: 组件安装8组、果汁58组、接电后缺焊接。一、二、三次箱变绝缘冲击、调试完成。				
检查发现的问题	1. 箱变柜预留孔在箱前未安装百叶窗, 存在安全隐患。 2. 接电焊接达不到规范及设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求安装时完成百叶窗安装, 已安装完成, 合格。 2. 接电焊接不合格部分: 要求现场及时整改, 已符合要求。				
协调内容或其他	1. 石坝箱变0-35MW完成。 2. 覆土箱变1MW成功。 3. 箱前、箱后、业主、监理、物公司进行了检查, 并在箱前签字生效。				
记录人	王忠		总监签阅		

