

监 理 日 志

工程名称: 德化县9.7MW光伏扶贫项目				
日期	2018年07月02日 星期一	气候	多云转暴雨	气温 26-35℃
监理单位动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态:	37人			
施工机械动态:	挖机2台、发电机3台			
施工进度情况	1. 光伏组件安装: 完成85%。接电沟回填: 区域一-电缆沟回填完成, 区域二-逆变器、汇流箱、电缆敷设、接电 40%。光伏板面叶窗中电缆敷设。 2. 石砌墙: 组件安装/4组(共计12组)。光伏板面叶窗中电缆敷设, 支架位置尺寸不合格约200个。			
检查发现的问题	1. 光伏板面叶窗中电缆, 四周缝隙较大。 2. 接电沟回填部分地方不合格。			
处理措施、意见、结果	1. 要求叶窗四周缝隙堵严实, 已整改, 合格。 2. 回填要求预留沉降(尽量多回填高一点), 已整改, 符合要求。			
协调内容或其他	1. 石砌阻 2. 要求城建协调。			
记录人	王洪		总监签阅	

