

监理日志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏发电项目

日期	2018年07月03日 星期五	气候	多云	气温	25-35℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: C25混凝土进场。合格 <u>无</u>			
施工方人员动态:	37人				
施工机械动态:	挖掘机、发电机、泵车一台				
施工进度情况	霞流: 支架组体中装(一区)23组, 回区11台逆变器拉运, 2台汇流箱拉运, 2块箱变拉运, 1块箱变焊接, 二、三区电气施工, 1K², 3x25², 3x150²电缆敷设完毕, 产生点中装, 现在在接电, 汇流箱中装完, 在接电, 逆变器基础已打好, 杆已安装好, 电缆沟开挖, 组体中装, 13组(累计85组), 支架基础浇筑的20个。				
检查发现的问题	1. 由腔沟回填未提前报监理验收。 2. 回区一台逆变器报警。 3. 支架基础浇筑前对桩基进行抽检, 个别桩基尺寸超出设计范围。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队挖开一段让监理检查, 符合要求, 警告: 若回填需挖, 前报监理验收合格, 否则将老拆。 2. 报警已让电气人员消除, 已恢复正常运行状态。 3. 对于个别桩基有偏差的, 要求立即整改, 达到设计要求。				
协调内容或其他	霞流由于民工工资问题, 大部分人罢工, 要求总包尽快支付民工工资。 石堆村民阻工, 将支完模的基础毁坏了。				
记录人	孙建		总监签阅		

