

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月05日 星期四	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	33人				
施工机械动态:	发电机2台				
施工进度情况	1. 覆流: 一区支架组体安装4组(4人), 二三区电气施工(6人)逆变器、汇流箱接线、组串电缆沟、接地沟开挖、接地焊接(2人) 2. 石滩: 支架安装40组、光伏支架基础拆模定心(200个)				
检查发现的问题	拆模拆模后, 有倒基础麻面严重.				
处理措施、意见、结果	拆模后, 通知施工单位用砂浆及时修补, 已整改修补, 合格				
协调内容或其他	城建局、宿单位, 邀请对农民工工资进行了现场专题会议, 已基本得到解决。				
记录人	张忠	总监签阅			

