

监 理 日 志

工程名称: 德化县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月06日 星期五	气候	多云	气温	26℃ - 33℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 发电机3台, 挖机1台, 泵车1台.					
施工进度情况	1. 霞流: 一区支架组体安装工组, 二区逆变器、汇流箱接线, 组串之间电缆沟开挖, 支架孔部分防腐, 二期光伏至二期逆变器穿管敷设完成, 四区围栏基础开挖, 二、三号箱变基础回填. 2. 石壁: 支架安装13组 (设计容量200组), 基础浇筑180个, 其中完成98个.				
检查发现的问题	1. 二期箱变基础回填前, 基坑内未清理出杂物.				
处理措施、意见、结果	要求回填前清理出基坑内杂物, 每回填30-50cm一层夯实, 已达到要求.				
协调内容或其他	石壁村民阻工问题, 已派员(何建波)协调解决.				
记录人	李强		总监签阅		

