

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月28日 星期一	气候	多云	气温	26-31℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: C25混凝土进场见证			
施工方人员动态:	38人				
施工机械动态:	泵车一台, 发电机一台, 挖机一台.				
施工进度情况	1. 覆缆: 四区国控基站开挖完成, 组串列阵接地焊接防腐, 组件之间接地跨接件焊接完成50%, 二三区组串之间接地焊接, 逆变器, 汇流箱穿管跨接, 二次设备光伏接件, 线缆标识等完成. 2. 石堆: 基础(支架)范围170个, 支撑架安装完成(累计约260组).				
检查发现的问题	1. 接地跨接焊接(7处)不合格, 防腐不透彻.				
处理措施、意见、结果	要求施工方三面搭接(双面焊), 上下两面防腐, 现场已整改, 合格.				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅			

