

监 理 日 志

工程名称: 德化县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月27日 星期二	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	36人				
施工机械动态:	挖机1台, 电焊机2台, 发电机2台.				
施工进度情况	1. 覆土: 一区: 制梁的钢筋支架, 组体无人安装 (缺少材料附件); 二区: 浇筑通道边沟, 中坎, 排水, 四区: 中坎田坎, 2#箱变, 2-1#开关柜, 电缆盖砖回填完成, 5#杆坑, 孔部: 主侧防腐漆, 电缆挂架油漆. 2. 石坎: 5#杆坑和组 (梁杆的组), 5#杆基础测量, 定位.				
检查发现的问题	1. 5#杆坑部位 防腐前焊渣未清理.				
处理措施、意见、结果	要求施工方防腐时, 先清理焊渣, 再行刷漆. 已整改到位. 符要求				
协调内容或其他	无				
记录人	郑2	总监签阅			

