

监 理 日 志

工程名称: 修东 9.7MW 光伏扶贫项目

日期	2018 年 07 月 10 日 星期二	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 44人					
施工机械动态: 挖机一台、发电机电台、电焊机台。					
施工进度情况	1. 覆土: 已剩余(18组)支架组件无安装人员, 二、三区 板钩回填 逆变器汇流箱接线。 二区 1# 直流汇流箱架设, 二区 1# 围栏基础开挖及安装 (二区已完工)。 2. 石渣: 支架安装 36组 (累计约 30组), 组件安装 13组 (累计 106组), 支架基础拆模完毕。				
检查发现的问题	巡视发现个别组件压块未压实, 间隙较大。				
处理措施、意见、结果	要求现场整改, 已达到要求。				
协调内容或其他					
记录人	王继		总监签阅		

