

监 理 日 志

工程名称: 新丰县9.7MW光伏电站项目

日期	2018年07月11日 星期三	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 2台SVG进场, 外观检查合格			
施工方人员动态:	46人				
施工机械动态:	吊车1台, 挖机1台, 发电机2台.				
施工进度情况	1. 直流: 一区中装组串13组(还剩17组), 二. 一区国控基础开挖, 中装, 组串接电焊接. 二. 三区电气施工完成60%, SVG吊装完成(1台) 2. 光伏: 支架中装18组, SVG进场吊装完成, 两台箱变吊装完成.				
检查发现的问题	1. 电气设备吊装前, 基础预埋件未刷防腐.				
处理措施、意见、结果	要求吊装前清除预埋件上的混凝土, 刷好防腐漆, 已现场处理完成, 符合要求				
协调内容或其他	对于部分前天的停电情况, 召开了专题会议. 施工单位由于资金问题, 造成停电滞后.				
记录人	张忠	总监签阅			

