

监 理 日 志

工程名称: 衡东县7.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月13日 星期五	气候	多云	气温	26-35℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	44人				
施工机械动态:	挖机2台, 发电机一台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 覆土: 挖机1台, SVG基础回填完成50%, 1#国控基础开挖完成, 组串中装剩5组(缺少附件), 直落线挖完, SVG接件完成, 2#、3#国控基础开挖完成, 逆变器接件完成, 组串之间电缆勾回填。 2. 不阻: 逆变器接件完成, 逆变器10组(设计35组), 支模完成30个。				
检查发现的问题	电缆沟回填前检查, 个别地方深度达不到设计要求。				
处理措施、意见、结果	要求回填前, 拿出电缆管, 重新开挖, 已按要求整改完成, 合格				
协调内容或其他					
记录人	王斌	总监签阅			

