

监 理 日 志

工程名称: 新泰县91MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月14日 星期六	气候	多云	气温	23-34℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: (25混凝土浇筑前检查, 厂家提供合格证).			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	挖一台 泵车一台 发电机一台				
施工进度情况	1. 覆土: 在阳体双排桩, 东边7组由于缺少组件, 电缆零乱, 二区、三区, 电缆施工完成, 今日前3个区完成。(累计5台, 总计9台), 四区围栏基础浇筑完成。 2. 石河庄: 支架基础浇筑180个, 下午支架安装2组。				
检查发现的问题	对支架基础浇筑前进行检查(旁站), 发现个别桩基础的角度较大。(桩基础之间尺寸误差及不垂直)。				
处理措施、意见、结果	要求现场施工人员严格按照设计要求进行校正, 已整改合格				
协调内容或其他	催促施工方抓紧时间购买组件, 电缆材料, 已影响施工进度。				
记录人	李强		总监签阅		

