

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月16日 星期一	气候	多云	气温	27-37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场972块, 合格			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 覆土: 前组、前组能拉土回填完毕, 国控基础开挖及安装, 一区今天已并网(前组8组, 前组组件未并网), 电缆沟已回填, 国前并网逆变器47台, (共48台) 汇流箱9台全部并网, 二区前组已全部投运。 2. 测试: 组件进场972块, 支架基础支模100个, 支架安装30组, 组件带支料。				
检查发现的问题	组件在吊装中, 发现两箱同时吊。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位人员不允许两箱一吊, 必须一箱一吊, 已要求实施。				
协调内容或其他	覆土已基本并网完毕, (剩下一台逆变器, 8组组件未串接未并网)。				
记录人	李继		总监签阅		

