

监 理 日 志

工程名称: 衡水县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月17日 星期二	气候	多云	气温	27-37℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C25混凝土进场40方, 合格。 2. 组件进场36箱(972块)外观检查完好 3. 3x150 ² 、3x115 ² 中压导线, 外观检查完好。			
施工方人员动态:	31人				
施工机械动态:	搅拌机、电焊机、泵车一台。				
施工进度情况	<p>1. 覆流: 二区围栏安装, SVG柜体安装, 箱变, 柜列颜色回填夯实, 逆变器, 汇流箱, 钢管封堵, 一区剩余7组中压柜安装。</p> <p>2. 石斑: 支架基础浇筑180个, 组件中压7组, 绑。</p>				
检查发现的问题	石斑主梁打混凝土前, 用支架钢管垫脚, 导致钢管变形。				
处理措施、意见、结果	要求现场立即停止违规作业, 更换用软木垫脚, 已按要求整改。				
协调内容或其他	覆流已全部并网完成。				
记录人	王进	总监签阅			

