

监 理 日 志

工程名称: 德化县9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月20日 星期五	气候	晴	气温	27-26℃
监理单位动态:	31人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2车36箱(972块) 外观检查完好.			
施工方人员动态:	51人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏: 14人清理光伏区多余材料、模板与杂物, 4人对一二三区组件接地高铁焊接, 组件与组件接地跨接线重接. 2. 光伏: 电缆施工21人, 逆变器安装累计17台, 汇流箱2台, 10kV直流线缆敷设, 500V 10kV电缆终端制作完成, 组件20人安装15组.				
检查发现的问题	天气炎热, 部分人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工队有安全意识, 已再警告, 佩戴好安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	郭志	总监签阅			

