

监 理 日 志

工程名称: 衡东县9.1MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月21日 星期六	气候	晴	气温	27-37℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 衡丰材料厂一车18箱(486块) 外观检查完好。			
施工方人员动态:	37人				
施工机械动态:	搅拌机2台, 吊车一台。				
施工进度情况	1. 覆流、施工队以一二三区逆变器、汇流箱、接地线连接、列车之间接地端块焊接、支架焊接、牢固、支架开孔部分防腐。 2. 测试: 施工队37人, 组件安装20组, 逆变器安装7台(累计25台), 汇流箱1台(累计4台), 1x4直流成架2, 2x15电缆敷设, SVG设备接件完好。				
检查发现的问题	发现逆变器, 汇流箱安装不水平(个别)。				
处理措施、意见、结果	要求施工队立即整改, 已符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	尹浩		总监签阅		

