

监 理 日 志

工程名称: 德东里9.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年07月23日 星期一	气候	多云	气温	28-35℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	45人	组件进场一辆18箱(4861块)			
施工机械动态:	电焊机2台、吊车一台、吊车一台、泵车一台	外观检查良好。(2混泥土车物4车(40方))			
施工进度情况	1. 覆土、没有基础周围排水沟开挖、破路。一二区板面钢筋焊接、绑扎、绑扎、绑扎部分防腐、新人员12人。 2. 组件进场4861块卸车完。组件中27组、支架基础支模、下午支架基础浇筑约(175个)。钢筋管接头堵、接头中装5台、汇流箱1个、3x150电缆线、制作。				
检查发现的问题	组件中装发几个别螺栓未压实、缺少垫圈。				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改、已按要求处理、符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅			

